



# **CITTA' DI ROVATO**

(PROVINCIA DI BRESCIA)



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

Determinazione n. 382

del 22 maggio 2024

## **SETTORE - AMBIENTE E DECORO URBANO UFFICIO MANUTENZIONI**

**OGGETTO:** *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, (PNRR) Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza e energetica dei comuni.*  
*Approvazione dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione (CRE) degli interventi di efficientamento energetico del patrimonio pubblico mediante la riqualificazione dell'impianto di illuminazione con tecnologia a led della scuola secondaria di primo grado "Leonardo da Vinci" - ditta BUGATTI TRADING SRL (C.U.P. J14D22006460006 - C.I.G. A00E2FF389).*

*Il Dirigente/Funziario delegato*

*Visti:*

- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
- l'art. 67 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 11/04/1994;
- l'art. 13 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2017 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 08/11/2018;
- il decreto sindacale n. 7 del 15/12/2023 di nomina dei Responsabili di Area e di Settore dal 1/01/2024 al 31/12/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18/01/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024 - 2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 22/01/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2024 - 2026 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;

\*\*\*\*\*

*Considerato che:*

- il citato P.E.G. assegna in gestione al sottoscritto il capitolo n. 34310/3 che presenta la necessaria disponibilità per gli adempimenti di cui all'art. 13 del regolamento comunale di contabilità;

- dal 2016 la contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ha una funzione autorizzatoria per tutti i Comuni;

Richiamato l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011 in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza;

Vista la Legge 29 aprile 2024, n. 56 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Atteso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 12/09/2023, è stato approvato il progetto degli interventi di efficientamento energetico del patrimonio pubblico mediante la riqualificazione dell'impianto di illuminazione con tecnologia a led della scuola secondaria di primo grado "Leonardo da Vinci", redatto dall'Ing. Giuseppe Tripani;
- con determinazione n. 627 del 14/09/2023 si affidavano gli interventi di efficientamento energetico del patrimonio pubblico mediante la riqualificazione dell'impianto di illuminazione con tecnologia a led della scuola secondaria di primo grado "Leonardo da Vinci" all'operatore economico BUGATTI TRADING SRL, con sede in Via Aurelia n. 424, 00165 Roma (RM), C.F. e P.IVA 14987531002, per un importo imponibile contrattuale di € 70.787,49 (di cui 69.894,62, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 892,87), oltre I.V.A. al 22% di € 15.573,25, per un importo complessivo pari a € 86.360,74;

Visti i documenti contabili allegati ("Stato finale dei lavori", "Registro di contabilità", "Sommaro registro di contabilità" e "Libretto delle misure"), relativi allo Stato Finale dei Lavori, predisposti dal direttore dei lavori ing. Giuseppe Tripani, dai quali risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo di € 70.787,49;

Visto il certificato di pagamento n. 1, allegato, redatto dal RUP, Ing. Giuseppe Tripani, per il pagamento della rata n. 1 di € 70.787,49, oltre I.V.A. 22% per € 15.573,25 per un importo complessivo di € 86.360,74;

Visto il certificato di regolare esecuzione, allegato, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Tripani;

Vista la vigente normativa in materia di appalti pubblici ed in particolare gli strumenti per l'esercizio dell'attività di coordinamento e controllo del Responsabile del Procedimento stabiliti per legge;

Dato atto che il pagamento sarà effettuato previo esito positivo della regolarità contributiva;

determina

per i motivi in premessa citati:

- 1) di approvare i documenti contabili allegati, relativi allo Stato Finale dei Lavori degli interventi di efficientamento energetico del patrimonio pubblico mediante la riqualificazione dell'impianto di illuminazione con tecnologia a led della scuola secondaria di primo grado "Leonardo da Vinci", predisposti dal Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Tripani;
- 2) di approvare l'allegato certificato di pagamento n. 1, redatto dal RUP, Ing. Giuseppe Tripani, per il pagamento della rata n. 1 di € 70.787,49, oltre I.V.A. 22% per € 15.573,25 per un importo complessivo di € 86.360,74;
- 3) di approvare il certificato di regolare esecuzione (CRE) allegato;
- 4) di liquidare alla ditta BUGATTI TRADING SRL, con sede in Via Aurelia n. 424, 00165 Roma (RM), C.F. e P.IVA 14987531002, l'importo risultante dal certificato n. 1 di € 70.787,49, oltre I.V.A. 22% per € 15.573,25 per un importo complessivo di € 86.360,74;

- 5) di precisare che la suddetta spesa risulta già impegnata al capitolo 34310/3 denominato "PNRR - M2 C4 INV2.2 – Interventi per la resilienza, territorio ed efficienza energetica - Efficiamento energetico edifici scolastici", piano finanziario 2.02.01.09.003, impegno 668 del Bilancio di Previsione 2024;
- 6) di dare atto che l'opera in oggetto è finanziata con FPV entrata parte capitale derivante da contributo ministeriale per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (cap. 41020/3 – accertamento 3500 del 2023);
- 7) di dare atto che il pagamento sarà effettuato previo esito positivo della regolarità contributiva;
- 8) di comunicare il presente provvedimento alla ditta BUGATTI TRADING SRL, con sede in Via Aurelia n. 424, 00165 Roma (RM), C.F. e P.IVA 14987531002;
- 9) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 10) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
  - va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
  - va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Il Dirigente/Funziario delegato  
TRIPANI GIUSEPPE  
(firmato digitalmente)

Determinazione n. 382 del 22 maggio 2024

**COMUNE DI ROVATO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

pag. 1

**STATO FINALE DEI LAVORI**

**OGGETTO:** RELAMPING ILLUMINAZIONE INDOOR EDIFICI SCOLASTICI  
(SCUOLA MEDIA VIA SOLFERINO)

**COMMITTENTE:** COMUNE DI ROVATO

**IMPRESA:** BUGATTI TRADING SRL

Contratto in data 14/09/2023 registrato a Rovato al n. 627 di euro 69.894,62 oltre oneri della sicurezza pari a euro 892,87

Data Offerta:		IMPORTO DEL PROGETTO:	69 894.62
Data Consegna:	15/09/2023	Importo per la Sicurezza:	892.87
Data Inizio Lavori:	15/09/2023	Importo per la Manodopera:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	62	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	16/11/2023	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	140	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	04/04/2024	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	04/04/2024	Giorni impiegati in PIU':	0
		Giorni impiegati in MENO:	0







**COMUNE DI ROVATO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

pag. 1

**REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:** RELAMPING ILLUMINAZIONE INDOOR EDIFICI SCOLASTICI  
(SCUOLA MEDIA VIA SOLFERINO)

**COMMITTENTE:** COMUNE DI ROVATO

**IMPRESA:** BUGATTI TRADING SRL

**Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 2 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Ing. Giuseppe Tripani



Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I		
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento	
<b>R I P O R T O</b>									
<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 69'894,62 - 100%)									
1 001.001.001 08/04/2024	SCUOLA MEDIA via solferino - PINT - NUOVE INSTALLAZIONI SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	2	100,00		5'795,66 (8,2920%)	5'795,66 (8,2920%)		
2 001.001.002 08/04/2024	SCUOLA MEDIA via solferino - PINT - RIMOZIONI E SMALTIMENTI SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	2	100,00		441,04 (0,6310%)	441,04 (0,6310%)		
3 001.001.003 08/04/2024	SCUOLA MEDIA via solferino - PINT - ASSISTENZA MURARIA SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	2	100,00		875,78 (1,2530%)	875,78 (1,2530%)		
4 001.002.001 08/04/2024	SCUOLA MEDIA via solferino - PT - NUOVE INSTALLAZIONI SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	2	100,00		57'556,12 (82,3470%)	57'556,12 (82,3470%)		
5 001.002.002 08/04/2024	SCUOLA MEDIA via solferino - PT - RIMOZIONI E SMALTIMENTI SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	2	100,00		1'899,04 (2,7170%)	1'899,04 (2,7170%)		
6 001.002.003 08/04/2024	SCUOLA MEDIA via solferino - PT - ASSISTENZA MURARIA SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	2	100,00		3'326,98 (4,7600%)	3'326,98 (4,7600%)		
<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> <i>aliquota</i>								69'894,62 (100,0000%)	
<b>T O T A L E euro</b>								69'894,62	
Comune di Rovato, 08/04/2024									
<b>L'Impresa</b> Bugatti Trading Srl									
<b>Il Direttore dei Lavori</b> Ing. Giuseppe Tripani									
In data 08/04/2024 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 per un importo di euro									
<b>Il Direttore dei Lavori</b> Ing. Giuseppe Tripani									
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									
<b>A R I P O R T A R E</b>								69'894,62	

70'787,49

# **SOMMARIO**

## **REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:** RELAMPING ILLUMINAZIONE INDOOR EDIFICI SCOLASTICI  
(SCUOLA MEDIA VIA SOLFERINO)

**COMMITTENTE:** COMUNE DI ROVATO

**IMPRESA:** BUGATTI TRADING SRL

**Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
Ing. Giuseppe Tripani



# **LIBRETTO DELLE MISURE**

**OGGETTO:** RELAMPING ILLUMINAZIONE INDOOR EDIFICI SCOLASTICI  
(SCUOLA MEDIA VIA SOLFERINO)

**COMMITTENTE:** COMUNE DI ROVATO

**IMPRESA:** BUGATTI TRADING SRL

**Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 2 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Ing. Giuseppe Tripani

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
<b>RIPORTO</b>								
<b>LAVORI A CORPO</b> <b>(Progetto euro 69'894,62 - 100%)</b>								
1 / 1 001.001.001 001.001.001 08/04/2024	SCUOLA MEDIA via solferino - PINT - NUOVE INSTALLAZIONI <i>(voce pari a euro 5'795,66 - 8,2920% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00 <i>(8,2920%)</i>		
2 / 2 001.001.002 001.001.002 08/04/2024	SCUOLA MEDIA via solferino - PINT - RIMOZIONI E SMALTIMENTI <i>(voce pari a euro 441,04 - 0,6310% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00 <i>(0,6310%)</i>		
3 / 3 001.001.003 001.001.003 08/04/2024	SCUOLA MEDIA via solferino - PINT - ASSISTENZA MURARIA <i>(voce pari a euro 875,78 - 1,2530% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00 <i>(1,2530%)</i>		
4 / 4 001.002.001 001.002.001 08/04/2024	SCUOLA MEDIA via solferino - PT - NUOVE INSTALLAZIONI <i>(voce pari a euro 57'556,12 - 82,3470% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00 <i>(82,3470%)</i>		
5 / 5 001.002.002 001.002.002 08/04/2024	SCUOLA MEDIA via solferino - PT - RIMOZIONI E SMALTIMENTI <i>(voce pari a euro 1'899,04 - 2,7170% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00 <i>(2,7170%)</i>		
6 / 6 001.002.003 001.002.003 08/04/2024	SCUOLA MEDIA via solferino - PT - ASSISTENZA MURARIA <i>(voce pari a euro 3'326,98 - 4,7600% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00 <i>(4,7600%)</i>		
	Comune di Rovato, 08/04/2024							
	<b>L'Impresa</b> Bugatti Trading Srl							
	<b>Il Direttore dei Lavori</b>  ----- ----- -----							
<b>A RIPORTARE</b>								

# COMUNE DI ROVATO

## PROVINCIA DI BRESCIA

**OGGETTO:** RELAMPING ILLUMINAZIONE INDOOR EDIFICI SCOLASTICI  
(SCUOLA MEDIA VIA SOLFERINO)

**COMMITTENTE:** COMUNE DI ROVATO

**IMPRESA:** BUGATTI TRADING SRL

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 70'787,49

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 14/09/2023 registrato a Rovato al n. 627 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	69'894,62
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	69'894,62
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
Oneri della sicurezza	892,87
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	892,87
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	0,00
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro</b>	70'787,49
per I.V.A. al 22%	15'573,25
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	86'360,74

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 27 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 70'787,49 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro settantamilasettecentoottantasette/49).

Comune di Rovato, 08/04/2024

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del  
Procedimento  
Ing. Giuseppe Tripani

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Roma



## COMUNE DI ROVATO

Provincia di Brescia

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(D.lgs. 36/2023 art. 50 comma 7, D.lgs. 36/2023 art. 116 comma 7, D.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 28)

- LAVORI:** Interventi di efficientamento energetico del patrimonio pubblico mediante la riqualificazione dell'impianto di illuminazione con tecnologia a led della scuola secondaria di primo grado "Leonardo da Vinci"
- CUP: J14D22006460006 - CIG: A00E2FF389**
- COMMITTENTE:** Comune di Rovato, Via Lamarmora,7 - 25038 (BS)
- R.U.P.** Ing. Tripani Giuseppe
- IMPRESA:** BUGATTI TRADING SRL, Via Aurelia, 424 - 00165, Roma (RM)
- CONTRATTO:** Determinazione n° 627 del 14/09/2023: € 69.894,62 + € 892,87 oneri della sicurezza, oltre IVA per un complessivo pari a € 86.360,74;

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Tripani, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere sopra indicate, in relazione all'esecuzione dei lavori svolti,

#### PREMESSO

- che il progetto principale è stato redatto dall'Ing. Tripani Giuseppe e approvato con delibera della Giunta Comunale n. 200 del 12/09/2023 con l'importo di € 69.894,62 oltre € 892,87 per oneri della sicurezza;

#### CERTIFICA

quanto segue:

#### ESTREMI DEL CONTRATTO E DEGLI EVENTUALI ATTI AGGIUNTIVI

Il progetto principale è stato redatto dall'Ing. Tripani Giuseppe e approvato con delibera della Giunta Comunale, n. 200 del 12/09/2023 con l'importo di € 69.894,62 oltre € 892,87 per oneri della sicurezza.

Con Determina n. 627 registrato a Rovato, il 14/09/2023 con la quale veniva comunicata e approvata l'aggiudicazione dei suddetti lavori all'Impresa Bugatti Trading S.r.l. per un importo pari a € 69.894,62 oltre € 892,87 oneri della sicurezza.

## DATI ESECUTORE E FIGURE PROFESSIONALI

i dati identificativi dei soggetti incaricati:

### DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)

Tripani Giuseppe		TRPGPP67H05D971L	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
Genzano di Lucania		Potenza	05/06/1967
nato/a a		provincia	il
Ingegneri		Provincia di Brescia	A 4397
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
Via Lamarmora 7		25038	Rovato BS
domiciliato per la carica in (indirizzo)		Cap	comune prov.
/	/	g.tripani@comune.rovato.bs.it	
telefono	fax	posta elettronica	

### PROGETTISTA

Tripani Giuseppe		TRPGPP67H05D971L	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
Genzano di Lucania		Potenza	05/06/1967
nato/a a		provincia	il
Ingegneri		Provincia di Brescia	A 4397
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
Via Lamarmora 7		25038	Rovato BS
domiciliato per la carica in (indirizzo)		Cap	comune prov.
/	/	g.tripani@comune.rovato.bs.it	
telefono	fax	posta elettronica	

### IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

Bugatti Trading S.r.l.		14987531002	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
Claudio Bugatti		Lumezzane (BS)	05/09/1956
legale rappresentante		nato/a a	il
Via Aurelia, 424		00165	Roma RM
sede legale in via		Cap	comune prov.
/	/	bugattitrading@pec.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	



## QUADRO ECONOMICO

VISTO il quadro economico dei lavori approvato è di seguito riportato:

	Importo appalto
<b>IMPORTO LAVORI</b>	
Lavori a corpo	€ 69.894,62
Oneri per la sicurezza	€ 892,87
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 70.787,49</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
I.V.A sui lavori (22%)	€ 15.573,25
Imprevisti	€ 3.639,26
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 19.212,51</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 90.000,00</b>

## ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, i lavori sono stati svolti come di seguito riportato.

### Consegna dei lavori

I lavori stati consegnati il giorno **15/09/2023** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

### Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo

Per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti nel contratto giorni **62** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **16/11/2023**. La medesima disposizione nel contratto stabiliva una penale di € 100 per ogni giorno di ritardo.

### Proroghe

Durante l'esecuzione dei lavori NON sono state concesse proroghe.

### Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori hanno subito le seguenti sospensioni:

- 1) dal 25/10/2023 al 13/03/2024 pari a giorni 140.

### Date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni

Le date relative all'effettiva esecuzione delle prestazioni eseguite sono le seguenti:

- 1) Dal 15/09/2023 al 25/10/2023 pari a giorni 40.
- 2) Dal 13/03/2024 al 04/04/2024 pari a giorni 22.

### Termini dei lavori

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è stata stabilita per il giorno 04/04/2024.

### Ultimazione dei lavori

La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 04/04/2024 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

## CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data **08/04/2024** e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

<b>TOTALE NETTO DEI LAVORI</b>	<b>69.894,62 €</b>
<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b>	<b>892,87 €</b>
<b>A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:</b>	
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>	
Certificato N. 1	0,00 €
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	0,00 €
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	<b>0,00 €</b>
<b>RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA IVA ESCLUSA</b>	<b>70.787,49 €</b>

### VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Diretto dei Lavori, Ing. Giuseppe Tripani, il giorno **09/04/2024** si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite. Sono stati quindi effettuati i seguenti saggi: **NESSUNO**  
Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.  
Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

### REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze di quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori **Ing. Giuseppe Tripani**

#### Viste

- le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

#### CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa Bugatti Trading S.r.l. corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza presso INAIL di Roma;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;

## CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **Bugatti Trading S.r.l.** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 70.787,49 oltre IVA da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti: NESSUNO
- resta il credito di Euro **70.787,49 oltre IVA** (diconsi euro **settantamila-settecento ottantasette\49**) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;
- che la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo è pari a € 0,00;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Rovato, lì 08/05/2024

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Giuseppe Tripani  
(documento informatico firmato digitalmente)

Il R.U.P.  
Ing. Giuseppe Tripani  
(documento informatico firmato digitalmente)



## **CITTA' DI ROVATO**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**ai sensi e per gli effetti degli artt. 147-bis comma 1,**  
**dell'art. 153 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267**  
**e 183 comma 7 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.**

*relativo alla determinazione n. 382 del 22 maggio 2024 avente per oggetto: **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, (PNRR) Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza e energetica dei comuni.***

***Approvazione dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione (CRE) degli interventi di efficientamento energetico del patrimonio pubblico mediante la riqualificazione dell'impianto di illuminazione con tecnologia a led della scuola secondaria di primo grado "Leonardo da Vinci" - ditta BUGATTI TRADING SRL (C.U.P. J14D22006460006 - C.I.G. A00E2FF389).***

*Data 23/05/2024*

*Il Dirigente/Funziionario delegato*  
**BATTISTA CLAUDIO**  
*(Firmato digitalmente)*